

在建工程進度（截至 111 年 1 月 6 日止）

工作項目	進度
學生活動中心 電梯更新案	進度：備料中。 決標日期：110 年 10 月 4 日 開工日期：111 年暑假 預定完工日期：111 年 08 月 02 日 預定驗收日期：111 年 10 月 31 日
創意館兩賢廳 舞台整修工程	進度：面層鋪設。 決標日期：110 年 11 月 17 日 開工日期：110 年 12 月 13 日 預定完工日期：111 年 01 月 11 日 預定驗收日期：111 年 02 月 28 日