

營繕組在建案件進度

更新日期：2022 年 10 月 26 日

總務處營繕組 張植善組長 Tel：27321104#82063

項次	工作項目 (#聯絡分機)	進度	預定結 案日期	基本資料
1	學生活動中心電梯更新(#82080)	已結案	111/10/31	■ 決標日期：110/10/04 ■ 開工日期：111/07/04 ■ 完工日期：111/08/02 ■ 驗收合格：111/08/29 ■ 契約金額：2,472,000 ■ 合約廠商：永大機電工業股份有限公司大樓系統分公司
2	泉州街舊眷舍 10 戶拆除工程(#82064)	已結案		■ 決標日期：111/02/18 ■ 開工日期：111/05/10 ■ 完工日期：111/07/08 ■ 驗收合格：111/07/21 ■ 契約金額：3,287,920 ■ 3,208,850(一變) ■ 3,191,168(結算) ■ 合約廠商：禾逸營造有限公司
3	藝術館音樂系教室整修工程(#82079)	1. 竣工待驗收，驗收文件準備。	111/11/30	■ 決標日期：111/04/26 ■ 開工日期：111/06/20 ■ 完工日期：111/08/03(已逾期) 111/08/04(一展) 111/08/17 ■ 驗收合格：尚未驗收 ■ 契約金額：3,721,741 ■ 合約廠商：泓星室內裝修有限公司
4	第二宿舍鍋爐熱水槽更新(#82080)	已結案		■ 決標日期：111/05/24 ■ 開工日期：111/05/25 ■ 完工日期：111/07/06 ■ 驗收合格：111/07/28 ■ 契約金額：471,200(結算) ■ 合約廠商：潔康企業有限公司
5	111 年空調設備維護保養(#82279)	1. 前周無更新進度。	111/12/31	■ 決標日期：111/03/29 ■ 開工日期：111/03/29 ■ 完工日期：111/12/15(服務結束日) ■ 契約金額：721,000 ■ 合約廠商：普泉工程股份有限公司
6	111 年度學生餐廳及科學館昇降設備保養維護(#82080)	1. 電梯月保養工作。	111/12/31	■ 決標日期：111/02/09 ■ 開工日期：111/02/09 ■ 完工日期：111/12/31(服務結束日) ■ 契約金額：120,000 ■ 合約廠商：立川機電工業有限公司
7	篤行樓及展示棟(北美館)昇降設備保養維護(#82080)	1. 電梯月保養工作。	111/12/31	■ 決標日期：111/01/12 ■ 開工日期：111/01/12 ■ 完工日期：111/12/31(服務結束日) ■ 契約金額：430,500

※灰色網底表已竣工並完成驗收。

營繕組在建案件進度

更新日期：2022 年 10 月 26 日

總務處營繕組 張植善組長 Tel：27321104#82063

				■ 合約廠商：台灣三菱電梯股份有限公司
8	111 年圖書館電力線路整理改善(#82279)	已結案。	111/10/31	■ 決標日期：111/06/30 ■ 開工日期：111/07/11 ■ 完工日期：111/09/08 ■ 驗收：111/09/29(缺失改善) ■ 複驗合格：111/10/12 ■ 契約金額：677,250(結算) ■ 合約廠商：高任室內裝修有限公司
9	明德樓屋頂防水工程(#82064)	1. 10/25 驗收合格。	111/10/31	■ 決標日期：111/07/20 ■ 開工日期：111/07/29 ■ 完工日期：111/09/28 ■ 契約金額：1,559,176 ■ 合約廠商：億騰營造有限公司
10	兒童發展中心教室整修工程(#82079)	已結案	111/10/31	■ 決標日期：111/07/27 ■ 開工日期：111/08/02 ■ 完工日期：111/09/13 ■ 驗收合格：111/10/03 ■ 契約金額：638,800(結算) ■ 合約廠商：全信室內裝修有限公司
11	第二宿舍屋頂防水整修工程(#82264)	1. PC 完成。 2. PU 施工中。	111/11/30	■ 決標日期：111/07/28 ■ 開工日期：111/08/06 ■ 完工日期：111/11/03(預定) 111/11/13(一展) ■ 契約金額：4,499,000 ■ 合約廠商：盛展營造有限公司
12	文化講堂屋頂修繕工程(#82264)	已結案。	111/10/31	■ 決標日期：111/09/07 ■ 開工日期：111/09/16 ■ 完工日期：111/09/30 ■ 驗收合格：111/10/14 ■ 契約金額：390,285(結算) ■ 合約廠商：創舍室內裝修工程有限公司
13	科學館東側增設斜屋頂防水工程(#82079)	1. 9/27 第 1 次公告，10/11 開標流標。 2. 10/11 第 2 次公告。10/19 第 2 次開標流標，檢討圖算。		■ 決標日期： ■ 開工日期： ■ 完工日期： ■ 契約金額： ■ 合約廠商：
14	學生第一宿舍鍋爐更新(#82080)	1. 10/18 決標。 2. 材料文件送審。	111/11/30	■ 決標日期：111/10/18 ■ 開工日期：111/10/19 ■ 完工日期：111/11/16(預定) ■ 契約金額：558,000 ■ 合約廠商：潔康企業有限公司

※灰色網底表已竣工並完成驗收。