

在建工程進度（截至 110 年 11 月 24 日止）

工作項目	進度
學生活動中心電梯更新案	進度：備料中。 決標日期：110 年 4 月 9 日 開工日期：110 年 9 月 16 日 預定完工日期：111 年 8 月 2 日 預定驗收日期：111 年 10 月 31 日
創意館兩賢廳舞台整修工程	進度：開工前準備。 決標日期：110 年 11 月 17 日 預定開工日期：110 年 12 月 13 日 預定完工日期：111 年 1 月 22 日 預定驗收日期：111 年 2 月 28 日

國立臺北教育大學總務處營繕組 張植善組長 Tel：(02)27321104-82063