

在建工程進度 (截至 109 年 05 月 20 日止)

1090520

工作項目	進度
圖書館空調、照明改善工程	進度：工程停工；現場配合實際使用情況改善缺失。 決標日期：108 年 12 月 31 日 預定完工日期：109 年 06 月 05 日 預定驗收日期：109 年 07 月 06 日
至善樓電梯更新	進度：電梯設備備料中，預定 109 年暑假進場安裝。 決標日期：109 年 03 月 04 日 預定完成安裝日期：109 年 09 月 09 日 預定驗收日期：109 年 10 月 30 日

國立臺北教育大學總務處營繕組 張植善組長 Tel：(02)27321104-82063