

在建工程進度 (截至 109 年 01 月 22 日止)

1090121

工作項目	進度
視聽館電梯更新	進度：視聽館電梯安裝中。 決標日期：108 年 05 月 03 日 預定完工日期：109 年 02 月 16 日 預定驗收日期：109 年 03 月 15 日
藝術館無障礙教室整修工程	進度：第一、二期教室整修工程已完成，進行 206、214 教室等第三期工程。 決標日期：108 年 12 月 16 日 預定完工日期：109 年 02 月 04 日 預定驗收日期：109 年 03 月 15 日
至善樓教室整修工程	進度：完成 1 樓教室石木地板鋪貼、刻正進行公共區域石木地點鋪貼。 決標日期：108 年 12 月 30 日 預定完工日期：109 年 02 月 09 日 預定驗收日期：109 年 03 月 15 日
圖書館空調、照明改善工程	進度：風管更新工程、新舊空調箱更替工程進行中。 決標日期：108 年 12 月 31 日 預定完工日期：109 年 05 月 09 日 預定驗收日期：109 年 06 月 15 日
學生餐廳抽油煙設備改善案	進度：廠商送審資料準備中，預定 2/8 進場施工。 決標日期：109 年 01 月 14 日 預定完工日期：109 年 02 月 16 日 預定驗收日期：109 年 03 月 31 日