

在建工程進度 (截至 109 年 01 月 15 日止)

1090116

工作項目	進度
視聽館電梯更新	進度：視聽館電梯安裝中。 決標日期：108 年 05 月 03 日 預定完工日期：109 年 02 月 16 日 預定驗收日期：109 年 03 月 15 日
藝術館無障礙教室整修工程	進度：音樂系第一期工程場地整理；藝設系教室地坪及油漆。 決標日期：108 年 12 月 16 日 預定完工日期：109 年 2 月 4 日 預定驗收日期：109 年 3 月 15 日
至善樓教室整修工程	進度：各樓層教室內傢俱設施移置清運、教室油漆。 決標日期：108 年 12 月 30 日 預定完工日期：109 年 02 月 09 日 預定驗收日期：109 年 03 月 15 日
圖書館空調、照明改善工程	進度：各樓層保護工程施工、舊有空調箱及風管拆除。 決標日期：108 年 12 月 31 日 預定完工日期：109 年 05 月 9 日 預定驗收日期：109 年 06 月 15 日
學生餐廳抽油煙設備改善案	進度：廠商送審資料準備中。 決標日期：109 年 01 月 14 日 預定完工日期：109 年 02 月 16 日 預定驗收日期：109 年 03 月 31 日