

在建工程進度（截至 111 年 3 月 25 日止）

工作項目	進度
學生活動中心 電梯更新案	進度：備料中。 決標日期：110 年 10 月 4 日 開工日期：111 年暑假 預定完工日期：111 年 8 月 2 日 預定驗收日期：111 年 10 月 31 日
泉州街舊眷舍 10 戶拆除工程	進度：拆除執照申請文件補件。 決標日期：111 年 2 月 18 日 預訂開工日期：111 年 5 月 19 日 預定完工日期：111 年 7 月 18 日 預定驗收日期：111 年 8 月 31 日

國立臺北教育大學總務處營繕組 張植善組長 Tel：(02)27321104-82063