

總務處營繕組在建工程案件進度

更新日期：2022 年 5 月 25 日

總務處營繕組 張植善組長 Tel：27321104#82063

項次	工作項目(#聯絡分機)	進度	預定結案日期	基本資料
1	學生活動中心 電梯更新(#82080)	1. 設備備料中。 2. 預計 6/30 辦理廠驗。	111/10/31	● 決標日期：110/10/04 ● 開工日期：111/07/04(預定) ● 完工日期：111/08/02(預定) ● 契約金額：2,472,000
2	泉州街舊眷舍 10 戶 拆除工程(#82064)	1. 施工圍籬架設。 2. 工程告示牌。	111/10/11	● 決標日期：111/02/18 ● 開工日期：111/05/10 ● 完工日期：111/07/08(預定) ● 契約金額：3,287,920
3	藝術館音樂系 教室整修工程(#82079)	1. 施工前準備。 2. 預定暑假施工。	111/09/30	● 決標日期：111/04/26 ● 開工日期：111/06/20(牌定) ● 完工日期：111/08/03(預定) ● 契約金額：3,721,741
4	第二宿舍鍋爐 熱水槽更新(#82080)	1. 安裝材料送審文件準備。	111/08/08	● 決標日期：111/05/24 ● 開工日期：111/05/25 ● 完工日期：111/07/08(預定) ● 契約金額：471,200