

在建工程進度（截至 111 年 5 月 11 日止）

工作項目	進度
學生活動中心 電梯更新案	進度：備料中。 決標日期：110 年 10 月 4 日 開工日期：111 年暑假 預定完工日期：111 年 08 月 02 日 預定驗收日期：111 年 10 月 31 日
泉州街舊眷舍 10 戶拆除工程	進度：開工前準備。 決標日期：111 年 02 月 18 日 開工日期：111 年 05 月 10 日 預定完工日期：111 年 07 月 11 日 預定驗收日期：111 年 08 月 31 日
藝術館音樂系教 室整修工程	進度：於 4/26 開標並決標。 決標日期：111 年 04 月 26 日 開工日期：111 年 06 月 20 日 預定完工日期：111 年 08 月 03 日 預定驗收日期：111 年 08 月 31 日