

在建工程進度（截至 110 年 7 月 28 日止）

工作項目	進度
泉州街舊眷舍區 占用戶拆屋還地 工程	進度：原定開工日因疫情延後。 決標日期：110 年 4 月 9 日 預定開工日期：法院 7/12 通知繼續延期，視疫情情況再通知開工 預定完工日期：視疫情情況 預定驗收日期：視疫情情況
校園通路改善工 程	進度：開工前準備。 決標日期：110 年 7 月 27 日 預定開工日期：110 年 8 月 3 日 預定完工日期：110 年 10 月 1 日 預定驗收日期：110 年 11 月 1 日

國立臺北教育大學總務處營繕組 張植善組長 Tel：(02)27321104-82063