

在建工程進度（8 月 18 日截至 110 年 9 月 16 日止）

工作項目	進度
泉州街舊眷舍區 占用戶拆屋還地 工程	進度：原定開工日因疫情延後。 決標日期：110 年 4 月 9 日 預定開工日期：法院通知 9/16 日進場拆除 預定完工日期：110 年 10 月 6 日 預定驗收日期：110 年 10 月 31 日
校園通路改善工 程	進度：視聽館北側、行政大樓東西側道路側溝更新。 決標日期：110 年 7 月 27 日 開工日期：110 年 8 月 3 日 預定完工日期：110 年 10 月 1 日 預定驗收日期：110 年 11 月 1 日

國立臺北教育大學總務處營繕組 張植善組長 Tel：(02)27321104-82063