

在建工程進度 (截至 109 年 07 月 08 日止)

1090708

工作項目	進度
圖書館空調、照明改善工程	進度：驗收文件準備中。 決標日期：108 年 12 月 31 日 完工日期：109 年 06 月 02 日 預定驗收日期：109 年 07 月 27 日
至善樓電梯更新	進度：進行左側電梯更新。 決標日期：109 年 03 月 04 日 預定完成安裝日期：109 年 09 月 09 日 預定驗收日期：109 年 10 月 30 日
全校廁所洗手台更換感應式水龍頭	進度：已完成，待驗收。 決標日期：109 年 05 月 21 日 預定完工日期：109 年 07 月 19 日 預定驗收日期：109 年 08 月 31 日

國立臺北教育大學總務處營繕組 張植善組長 Tel：(02)27321104-82063