

# 營繕組在建案件進度

更新日期：2023年03月03日

總務處營繕組 張植善組長 Tel：27321104#82063

項次	工作項目 (#聯絡分機)	進度	預定結 案日期	基本資料
1	科學館東側增設斜屋 頂防水工程(#82079)	1. 結構立柱完成。 2. 鋼樑施工。 3. 屋頂樓板防水工程。	112/05/31	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 決標日期：111/11/29</li> <li>■ 開工日期：111/12/08</li> <li>■ 完工日期：112/04/06</li> <li>■ 112/04/21(一展)</li> <li>■ 契約金額：3,374,700</li> <li>■ 合約廠商：磐笙土木包工業有限公司</li> </ul>
2	第一宿舍地下室整修 工程(#82264)	1. 進行新設隔間砌磚。 2. 電線管路埋設。 3. 自習區倒吊輕隔間施工。	112/9/30	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 決標日期：111/12/20</li> <li>■ 開工日期：111/02/13</li> <li>■ 完工日期：112/04/28</li> <li>■ 契約金額：5,430,000</li> <li>■ 合約廠商：中環室內裝修有限公司</li> </ul>
3	泉州街校地地坪整修 工程(#82264)	1. 級配夯實完成。	112/6/30	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 決標日期：112/01/31</li> <li>■ 開工日期：112/02/13</li> <li>■ 完工日期：112/03/14</li> <li>■ 契約金額：1,186,892</li> <li>■ 合約廠商：翔皓工程有限公司</li> </ul>
4	112 年度篤行樓、展 示棟(北美館)、視聽 館及至善樓昇降設備 保養維護(#82080)	1. 112/01/17 決標。	112/12/31	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 決標日期：112/01/17</li> <li>■ 開工日期：112/01/01</li> <li>■ 完工日期：112/12/31</li> <li>■ 契約金額：517,000</li> <li>■ 合約廠商：台灣三菱電梯股份有限公司</li> </ul>
5	112 年度學生餐廳及 科學館昇降設備保養 維護(#82080)	1. 112/01/17 決標。	112/12/31	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 決標日期：112/01/17</li> <li>■ 開工日期：112/01/01</li> <li>■ 完工日期：112/12/31</li> <li>■ 契約金額：120,000</li> <li>■ 合約廠商：立川機電工業有限公司</li> </ul>