

營繕組在建案件進度

更新日期：2023年02月01日

總務處營繕組 張植善組長 Tel：27321104#82063

項次	工作項目 (#聯絡分機)	進度	預定結 案日期	基本資料
1	科學館東側增設斜屋 頂防水工程(#82079)	1. 基礎立柱。	112/05/31	<ul style="list-style-type: none"> ■ 決標日期：111/11/29 ■ 開工日期：111/12/08 ■ 完工日期：112/04/06 ■ 112/04/21(一展) ■ 契約金額：3,374,700 ■ 合約廠商：磐笙土木包工業有限公司
2	第一宿舍地下室整修 工程(#82264)	1. 施工前準備。	112/9/30	<ul style="list-style-type: none"> ■ 決標日期：111/12/20 ■ 開工日期：111/02/13 ■ 完工日期：112/04/28 ■ 契約金額：5,430,000 ■ 合約廠商：中環室內裝修有限公司
3	泉州街校地地坪整修 工程(#82264)	1. 施工前準備。	112/6/30	<ul style="list-style-type: none"> ■ 決標日期：112/01/31 ■ 開工日期：112/02/13 ■ 完工日期：112/03/14 ■ 契約金額：1,186,892 ■ 合約廠商：翔皓工程有限公司
4	112 年度篤行樓、展 示棟(北美館)、視聽 館及至善樓昇降設備 保養維護	1. 111/12/13 保留決標， 112/01/17 決標。 2.	112/12/31	<ul style="list-style-type: none"> ■ 決標日期：112/01/17 ■ 開工日期：112/01/01 ■ 完工日期：112/12/31 ■ 契約金額：517,000 ■ 合約廠商：台灣三菱電梯股份有限公司
5	112 年度學生餐廳及 科學館昇降設備保養 維護	1. 112/01/17 決標。	112/12/31	<ul style="list-style-type: none"> ■ 決標日期：112/01/17 ■ 開工日期：112/01/01 ■ 完工日期：112/12/31 ■ 契約金額：120,000 ■ 合約廠商：立川機電工業有限公司