

## 在建工程進度（截至 111 年 2 月 25 日止）

| 工作項目            | 進度                                                                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 學生活動中心電梯更新案     | 進度：備料中。<br>決標日期：110 年 10 月 4 日<br>開工日期：111 年暑假<br>預定完工日期：111 年 8 月 2 日<br>預定驗收日期：111 年 10 月 31 日                 |
| 泉州街舊眷舍 10 戶拆除工程 | 進度：拆除執照申請文件準備。<br>決標日期：111 年 2 月 18 日<br>預訂開工日期：111 年 5 月 19 日<br>預定完工日期：111 年 7 月 18 日<br>預定驗收日期：111 年 8 月 31 日 |

國立臺北教育大學總務處營繕組 張植善組長 Tel：(02)27321104-82063