

在建工程進度 (截至 109 年 01 月 08 日止)

1090108

工作項目	進度
視聽館電梯更新	進度：廠商備料中。 決標日期：108 年 05 月 03 日 預定完工日期：109 年 02 月 16 日 預定驗收日期：109 年 03 月 15 日
藝術館無障礙教室整修工程	進度：108 年 12 月 17 日開工，音樂系 212、216、104 教室施工。 決標日期：108 年 12 月 16 日 預定完工日期：109 年 2 月 4 日 預定驗收日期：109 年 3 月 4 日

國立臺北教育大學總務處營繕組 張植善組長 Tel：(02)27321104-82063