

在建工程進度 (截至 109 年 03 月 11 日止)

1090313

工作項目	進度
視聽館電梯更新	進度：試運轉。 決標日期：108 年 05 月 03 日 外觀查驗日期：109 年 02 月 11 日 預定驗收日期：109 年 03 月 31 日
圖書館空調、照明改善工程	進度：7 樓風管及空調箱安裝。 決標日期：108 年 12 月 31 日 預定完工日期：109 年 05 月 09 日 預定驗收日期：109 年 06 月 15 日
學生餐廳抽油煙設備改善案	進度：已安裝完成。 決標日期：109 年 01 月 14 日 完工日期：109 年 02 月 16 日 排定驗收日期：109 年 03 月 13 日

國立臺北教育大學總務處營繕組 張植善組長 Tel：(02)27321104-82063