

在建工程進度 (截至 109 年 03 月 26 日止)

1090326

工作項目	進度
視聽館電梯更新	進度：驗收完成，下周解除列管。 決標日期：108 年 05 月 03 日 外觀查驗日期：109 年 02 月 11 日 驗收日期：109 年 03 月 23 日
圖書館空調、照明改善工程	進度：6 樓風管及空調箱安裝。 決標日期：108 年 12 月 31 日 預定完工日期：109 年 05 月 09 日 預定驗收日期：109 年 06 月 15 日
篤行樓 Y601 教室整修工程	進度：地板鋪設中。 決標日期：109 年 03 月 11 日 預定完工日期：109 年 04 月 01 日 預定驗收日期：109 年 04 月 30 日

國立臺北教育大學總務處營繕組 張植善組長 Tel：(02)27321104-82063