

在建工程進度 (截至 109 年 03 月 18 日止)

1090318

工作項目	進度
視聽館電梯更新	進度：試運轉。 決標日期：108 年 05 月 03 日 外觀查驗日期：109 年 02 月 11 日 預定驗收日期：109 年 03 月 31 日
圖書館空調、照明改善工程	進度：6 樓風管及空調箱安裝，7 樓細部整理。 決標日期：108 年 12 月 31 日 預定完工日期：109 年 05 月 09 日 預定驗收日期：109 年 06 月 15 日
學生餐廳抽油煙設備改善案	進度：已完成驗收，辦理結案。下周解除列管。 決標日期：109 年 01 月 14 日 完工日期：109 年 02 月 16 日 驗收日期：109 年 03 月 13 日
篤行樓 Y601 教室整修工程	進度：現場既有座椅拆卸中。 決標日期：109 年 03 月 11 日 預定完工日期：109 年 04 月 01 日 預定驗收日期：109 年 04 月 30 日

國立臺北教育大學總務處營繕組 張植善組長 Tel：(02)27321104-82063