

在建工程進度 (截至 109 年 05 月 13 日止)

1090513

工作項目	進度
圖書館空調、照明改善工程	進度：5 樓風管更新。 決標日期：108 年 12 月 31 日 預定完工日期：109 年 06 月 05 日 預定驗收日期：109 年 07 月 06 日
篤行樓 Y601 教室整修工程	進度：已驗收結案，下周解除列管。 決標日期：109 年 03 月 11 日 完工日期：109 年 04 月 01 日 驗收日期：109 年 04 月 17 日 完成複驗日期：109 年 5 月 6 日
至善樓電梯更新	進度：電梯設備備料中，預定 109 年暑假進場安裝。 決標日期：109 年 03 月 04 日 預定完成安裝日期：109 年 09 月 09 日 預定驗收日期：109 年 10 月 30 日

國立臺北教育大學總務處營繕組 張植善組長 Tel：(02)27321104-82063