

在建工程進度 (截至 109 年 12 月 31 日止)

工作項目	進度
至善樓國際會議廳 整修工程	進度：機電、空調配管線，暗架天花板，木作櫥櫃。 決標日期：109 年 11 月 03 日 開工日期：109 年 11 月 17 日 預定完工日期：110 年 1 月 15 日 預定驗收日期：110 年 2 月 26 日
垃圾場整修工程	進度：驗收合格。 決標日期：109 年 11 月 19 日 開工日期：109 年 11 月 21 日 完工日期：109 年 12 月 18 日 驗收日期：109 年 12 月 23 日 複驗日期：109 年 12 月 30 日
校園夜間照明改善	進度：驗收合格。 決標日期：109 年 12 月 2 日 開工日期：109 年 12 月 3 日 完工日期：109 年 12 月 25 日 驗收日期：109 年 12 月 30 日

國立臺北教育大學總務處營繕組 張植善組長

Tel：(02)27321104-82063