

在建工程進度 (截至 109 年 12 月 24 日止)

工作項目	進度
資訊機房節能改善 工程採購案(統包)	進度：驗收完成，下周解除列管。 決標日期：109 年 07 月 07 日 完工日期：109 年 11 月 26 日 驗收日期：109 年 12 月 17 日
至善樓國際會議廳 整修工程	進度：空調設備安裝、防火漆塗布。 決標日期：109 年 11 月 03 日 開工日期：109 年 11 月 17 日 預定完工日期：110 年 1 月 15 日 預定驗收日期：110 年 2 月 26 日
垃圾場整修工程	進度：12/23 驗收，缺失改善。 決標日期：109 年 11 月 19 日 開工日期：109 年 11 月 21 日 完工日期：109 年 12 月 18 日 驗收日期：109 年 12 月 23 日 預定複驗日期：109 年 12 月 31 日
校園夜間照明改善	進度：因雨無更新進度。 決標日期：109 年 12 月 2 日 開工日期：109 年 12 月 3 日 預定完工日期：109 年 12 月 25 日(因雨展延) 預定驗收日期：109 年 12 月 31 日