

## 在建工程進度 ( 截至 110 年 1 月 13 日止 )

| 工作項目             | 進度                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 至善樓國際會議廳<br>整修工程 | 進度：木階梯施作。<br>決標日期：109 年 11 月 03 日<br>開工日期：109 年 11 月 17 日<br>預定完工日期：110 年 1 月 31 日<br>預定驗收日期：110 年 2 月 26 日 |
| 體育館電梯更新案         | 進度：舊電梯拆除。<br>決標日期：109 年 9 月 14 日<br>開工日期：110 年 1 月 6 日<br>預定完工日期：110 年 2 月 21 日<br>預定驗收日期：110 年 4 月 30 日    |

國立臺北教育大學總務處營繕組 張植善組長

Tel : (02)27321104-82063