

在建工程進度（截至 110 年 3 月 17 日止）

工作項目	進度
至善樓國際會議廳整修工程	進度：室內裝修許可申請。 決標日期：109 年 11 月 03 日 開工日期：109 年 11 月 17 日 完工日期：110 年 2 月 5 日 預定驗收日期：110 年 4 月 9 日
體育館電梯更新案	進度：安裝完成，開放試運轉。排定 3/23 驗收 決標日期：109 年 9 月 14 日 開工日期：110 年 1 月 6 日 完工日期：110 年 2 月 21 日 排定驗收日期：110 年 3 月 23 日

國立臺北教育大學總務處營繕組 張植善組長 Tel：(02)27321104-82063