

在建工程進度 (截至 110 年 2 月 17 日止)

工作項目	進度
至善樓國際會議廳 整修工程	進度：已報竣。 決標日期：109 年 11 月 03 日 開工日期：109 年 11 月 17 日 完工日期：110 年 2 月 5 日 預定驗收日期：110 年 2 月 26 日
體育館電梯更新案	進度：電梯整理及測試。 決標日期：109 年 9 月 14 日 開工日期：110 年 1 月 6 日 預定完工日期：110 年 2 月 21 日 預定驗收日期：110 年 4 月 30 日

國立臺北教育大學總務處營繕組 張植善組長 Tel：(02)27321104-82063