

在建工程進度 (截至 109 年 11 月 11 日止)

工作項目	進度
資訊機房節能改善 工程採購案(統包)	進度：施工中。 決標日期：109 年 07 月 07 日 預定完工日期：109 年 11 月 26 日 預定驗收日期：109 年 12 月 25 日
至善樓國際會議廳 整修工程	進度：申報開工作業。 決標日期：109 年 11 月 03 日 預計開工日期：109 年 11 月 17 日 預定完工日期：110 年 2 月(確認開工核准後再填列) 預定驗收日期：109 年 3 月

國立臺北教育大學總務處營繕組 張植善組長 Tel：(02)27321104-82063