

在建工程進度 (截至 109 年 11 月 05 日止)

工作項目	進度
至善樓電梯更新	進度：驗收完成。下周解除列管。 決標日期：109 年 03 月 04 日 完成安裝日期：109 年 8 月 31 日 驗收日期：109 年 10 月 30 日
資訊機房節能改善 工程採購案(統包)	進度：施工中。 決標日期：109 年 07 月 07 日 預定完工日期：109 年 11 月 26 日 預定驗收日期：109 年 12 月 25 日

國立臺北教育大學總務處營繕組 張植善組長 Tel : (02)27321104-82063