

在建工程進度 (截至 109 年 12 月 09 日止)

工作項目	進度
資訊機房節能改善工程採購案(統包)	進度：已排定於 109 年 12 月 17 日驗收。 決標日期：109 年 07 月 07 日 完工日期：109 年 11 月 26 日 預定驗收日期：109 年 12 月 17 日
至善樓國際會議廳整修工程	進度：天花板拆除。 決標日期：109 年 11 月 03 日 開工日期：109 年 11 月 17 日 預定完工日期：110 年 1 月 15 日 預定驗收日期：110 年 2 月 26 日
垃圾場整修工程	進度：因雨無更新進度。 決標日期：109 年 11 月 19 日 開工日期：109 年 11 月 21 日 預定完工日期：109 年 12 月 12 日 預定驗收日期：109 年 12 月 31 日
校園夜間照明改善	進度：履約中，因雨無更新進度。 決標日期：109 年 12 月 2 日 開工日期：109 年 12 月 3 日 預定完工日期：109 年 12 月 17 日 預定驗收日期：109 年 12 月 31 日