

## 在建工程進度 ( 截至 109 年 04 月 08 日止 )

1090408

| 工作項目            | 進度                                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 圖書館空調、照明改善工程    | 進度：6 樓特藏室管路施工。<br>決標日期：108 年 12 月 31 日<br>預定完工日期：109 年 05 月 09 日<br>預定驗收日期：109 年 06 月 15 日               |
| 篤行樓 Y601 教室整修工程 | 進度：已竣工，待驗收。<br>決標日期：109 年 03 月 11 日<br>完工日期：109 年 04 月 01 日<br>預定驗收日期：109 年 04 月 30 日                    |
| 至善樓電梯更新         | 進度：電梯設備備料中，預定 109 年暑假進場安裝。<br>決標日期：109 年 03 月 04 日<br>預定完成安裝日期：109 年 09 月 09 日<br>預定驗收日期：109 年 10 月 30 日 |

國立臺北教育大學總務處營繕組 張植善組長 Tel：(02)27321104-82063