

營繕組在建案件進度

更新日期：2023 年 04 月 07 日

總務處營繕組 張植善組長 Tel：27321104#82063

項次	工作項目 (#聯絡分機)	進度	預定結 案日期	基本資料
1	科學館東側增設斜屋 頂防水工程(#82079)	1. 鋼板吊裝。	112/05/31	<ul style="list-style-type: none"> ■ 決標日期：111/11/29 ■ 開工日期：111/12/08 ■ 完工日期：112/04/06 ■ 112/04/21(一展) ■ 112/05/08(二展) ■ 契約金額：3,374,700 ■ 合約廠商：磐筌土木包工業有限公司
2	第一宿舍地下室整修 工程(#82264)	1. 鋁窗安裝 2. 門框組立 3. 油漆 4. 木作裝潢	112/9/30	<ul style="list-style-type: none"> ■ 決標日期：111/12/20 ■ 開工日期：111/02/13 ■ 完工日期：112/04/28 ■ 契約金額：5,430,000 ■ 合約廠商：中環室內裝修有限公司
3	泉州街校地地坪整修 工程(#82264)	1. 驗收完成。	112/6/30	<ul style="list-style-type: none"> ■ 決標日期：112/01/31 ■ 開工日期：112/02/13 ■ 完工日期：112/03/14(契約) 112/03/09(實際) ■ 驗收日期：112/03/28 ■ 契約金額：1,186,892 ■ 合約廠商：翔皓工程有限公司
4	112 年度篤行樓、展 示棟(北美館)、視聽 館及至善樓昇降設備 保養維護(#82080)	1. 112/01/17 決標。	112/12/31	<ul style="list-style-type: none"> ■ 決標日期：112/01/17 ■ 開工日期：112/01/01 ■ 完工日期：112/12/31 ■ 契約金額：517,000 ■ 合約廠商：台灣三菱電梯股份有限公司
5	112 年度學生餐廳及 科學館昇降設備保養 維護(#82080)	1. 112/01/17 決標。	112/12/31	<ul style="list-style-type: none"> ■ 決標日期：112/01/17 ■ 開工日期：112/01/01 ■ 完工日期：112/12/31 ■ 契約金額：120,000 ■ 合約廠商：立川機電工業有限公司
6	112 年空調設備維護 保養(#82279)	1. 4 月預計進行視聽館、活動中 心、圖書館、北美館、大禮堂 體育館年度保養。	112/12/15	<ul style="list-style-type: none"> ■ 決標日期：112/03/27 ■ 開工日期：112/03/27 ■ 完工日期：112/12/15 ■ 契約金額：670,000 ■ 合約廠商：洲美企業有限公司

※灰色網底表已竣工並完成驗收。