

在建工程進度 (截至 110 年 5 月 19 日止)

工作項目	進度
至善樓國際會議廳整修工程	進度：驗收完成。下周解除列管。 決標日期：109 年 11 月 03 日 開工日期：109 年 11 月 17 日 完工日期：110 年 2 月 5 日 驗收日期：110 年 5 月 4 日 複驗日期：110 年 5 月 14 日
泉州街舊眷舍區占用戶拆屋還地工程	進度：原定開工日因疫情延後。 決標日期：110 年 4 月 9 日 預定開工日期：因疫情延後 預定完工日期：因疫情延後 預定驗收日期：因疫情延後

國立臺北教育大學總務處營繕組 張植善組長 Tel：(02)27321104-82063