

在建工程進度（截至 110 年 5 月 5 日止）

工作項目	進度
至善樓國際會議廳整修工程	進度：準備驗收。 決標日期：109 年 11 月 03 日 開工日期：109 年 11 月 17 日 完工日期：110 年 2 月 5 日 驗收日期：110 年 5 月 4 日 預定驗收複驗日期：110 年 5 月 18 日
泉州街舊眷舍區占用戶拆屋還地工程	進度：開工前準備。 決標日期：110 年 4 月 9 日 預定開工日期：110 年 5 月 18 日 預定完工日期：110 年 6 月 7 日 預定驗收日期：110 年 7 月 7 日

國立臺北教育大學總務處營繕組 張植善組長 Tel：(02)27321104-82063